

Lupanro: \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Ennen loppukatselmusta lomake tallennetaan Lupapisteeseen  
Kopio annetaan ilmanvaihtolaitteistoiden loppukatselmuksessa

Rakennuspaikka	Kaupunginosa / kylä	Kortteli / tila	Tontti / tilan RN:o
Osoite		Toimenpide	
Rakennuttaja	Nimi	Puh	
IV-suunnittelija	Nimi	Puh.	
IV-työnjohtaja hakemus hyv. rak.valv.	Nimi	Puh	

Työvaihetarkastus	pvm	Varmennusmerkintä
Vastuhenkilö IV-tj		Allekirjoitus
IV-töiden aloitusvalmius: rakennuslupa lainvoimainen, suunnitelmat leimattu		
LVI-aloituskokous pidetty		
Kanaviston asennukset tarkastettu (kannake, liitos, puhdistettavuus)		
Ilmanvaihtolaitteiston tiiveys todettu		
Palopeltien asennus tarkastettu ja asennustodistus tehty		
Lämpö- ja paloeristyksen tarkastettu		
IV-järjestelmän puhdistettavuus tarkastettu		
IV-järjestelmän puhtaus tarkastettu		
Ilmanvaihdon päätelaitteet tarkastettu		
Ilmavirrat on mitattu ja säädetty. Pöytäkirja laadittu		
IV-järjestelmän ominaissähköteho (SFP-luku) on mitattu Pöytäkirja laadittu		
Ilmanvaihto tuotteiden kelpoisuus tarkastettu IV-hätäseis testattu		
Käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä laajuudessa valmis IV-suunn:		
Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset on esitetty pääsuunnittelijalle IV-suunn:		
Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin IV-suunn:		
Suoritustasoilmoitukset on luovutettu rakennuttajalle		
Kohde on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja käyttöönottavissa		
Viranomaisen IV-loppukatselmus on pidettävissä		

Vastuhenkilön huomautukset ja keskeneräisyydet iv-töissä: