

# Naantali\*

## Rakennusvalvonta

### KVV-TYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

Lupanro: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Ennen loppukatselmusta lomake tallennetaan Lupapisteeseen  
Kopio annetaan vesi- ja viemäri-laitteistoiden loppukatselmuksessa

Rakennuspaikka	Kaupunginosa / kylä	Kortteli / tila	Tontti / tilan RN:o
Osoite		Toimenpide	
Rakennuttaja	Nimi	Puh	
KVV-suunnittelija	Nimi	Puh.	
KVV-työnjohtaja hakemus hyv. rak.valv.	Nimi	Puh	

Työvaihetarkastus	pvm	Varmennusmerkintä
Vastuhenkilö KVV-tj		Allekirjoitus
KVV-töiden aloitusvalmius: rakennuslupa lainvoimainen, suunnitelmat leimattu		
KVV-aloituskokous pidetty		
Ulkopuol. jäte-, hulevesiviemärit ja vesijohdot tarkastettu (asennukset ja täyttö)		
Jäte-, hulevesikaivot ja erottimet tarkastettu		
Pohjaviemärit tarkastettu (liitokset, kannakointi, täyttö)		
Jätevesien käsittelymenetelmä tarkastettu (kunnan viemäriverkon ulkopuoliset alueet)		
Pohjaviemärit tarkastettu (liitokset, kannakointi ja täyttö)		
Kerrosviiemärit tarkastettu (liitokset ja kannakointi)		
Pumppaamot ja erottimet viritetty ja tarkastettu		
*Jätevesilaitteiston tiiveys todettu		
*Sisäpuolisten hulevesiviemäreiden tiiveys todettu		
*Vesilaitteiston tiiveys todettu (painekeopöytäkirja)		
*Vesilaitteisto ja poresuuttimet huuhdeltu		
*Käyttöveden kiertojohdon virtaamat säädetty		
*Vesilaitteiston paine ja vesikalusteiden virtaamat mitattu		
*Lämpimän käyttöveden odotusaika mitattu		
*Vesimittareiden toiminta tarkastettu		
Palo-, kondenssi-, lämpö- ja ääneneristykset tarkastettu		
Toimintakokeet hyväksytysti suoritettu		
Rakennustyön aikaiset muutokset dokumentoitu suunnitelmiin	KVV-suunn:	
Muutokset energiaselvitykseen esitetty pääsuunnittelijalle	KVV-suunn:	
Käyttö- ja huolto-ohjeet materiaalitodistuksineen luovutettu	KVV-suunn:	
KVV-työ suunnitelmien mukainen ja käyttöönottavissa		
KVV-loppukatselmus osittainen (käyttöönotto) pidettävissä		
KVV-loppukatselmus pidettävissä		
Huomautukset:		